

FORNITURE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (art. 7, DL. 39/2009)

Codice	Gare espletate	Importo totale lotto	Oneri sicurezza	Importo lavori o fornitura	Data aggiudicazione	Aggiudicataria	Lotti	Partita IVA	Importo aggiudicato	% di ribasso	importo ribasso	
MAP	Fornitura e posa in opera di moduli abitativi provvisori in legno (57.000.000, a base gara + 1.710.000,00 per oneri sicurezza)	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		R.T.I. CME - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCAR.L. COSMO HAUS	1	00916510365	5.130.000,00	13,00%	741.000,00	
		35.226.000,00	1.026.000,00	34.200.000,00		R.T.I. STEDA S.p.A. MERCATONEUNO SERVICE	6	02487720241	30.879.180,00	12,71%	3.320.820,00	
		5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		AUTOTRASPORTI SULMONA (VI) R.T.I. ILLE PREFABBRICATI SPA	1	00124270224	5.405.880,00	8,16%	465.120,00	
		5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		BELWOOD SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI DI VERUCCHIO	1	00127350403	5.415.171,00	8,00%	455.829,00	
		5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		WORKSTATION ARTUSO LEGNAMI						
		5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		GEOSOLAR COSTRUZIONI COST S.p.A.	1	01324670544	5.437.497,90	7,61%	433.502,10	
		<b>Totale gare espletate</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>					<b>52.267.728,90</b>	<b>9,89%</b>	<b>5.416.271,10</b>
		<b>Gare in via di espletamento</b>										
MUSP	Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli uso scolastico provvisorio* (scadenza 21/07 ore 13.00)	57.918.000,00	2.758.000,00	55.160.000,00								
<b>Totale generale</b>		<b>116.628.000,00</b>	<b>4.468.000,00</b>	<b>112.160.000,00</b>								